

Tájékoztató a folyamatban lévő projektekről

Általános áttekintés a Goldmark Károly Művelődési Központ által megvalósult projektfejlesztési és pályázati tevékenységről:

A 2014-20-as EU-s programozási időszakban a Goldmark Károly Művelődési Központ részvételével összesen 3 db pályázat került előkészítésre és benyújtásra, ebből 2019. augusztus 31-ig 31 részesült támogató döntésben, az EFOP keretében (MesePont: 79 748 370 Ft támogatási összegű) valósul meg.

Másik két EU-os pályázatban csak konzorciumi partner a Goldmark Károly Művelődési Központ, ezekről a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. számol be Önöknek.

Az Agrárminisztériumhoz adott be sikeres pályázatot a Goldmark Károly Művelődési Központ 2019. május 14-én, és 3.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Goldmark Károly Művelődési Központ által elnyert, folyamatban levő projektek állásának részletes bemutatása:

„Az Óperenciás tengeren innen”- NépmesePont kialakítása Keszthelyen

EFOP-3.3.4-17-2017-00033

I. Projekt általános bemutatása

Címe: „Az Óperenciás tengeren innen”- NépmesePont kialakítása Keszthelyen

Azonosítószám: EFOP-3.3.4-17-2017-00033

Konstrukció: EFOP-3.3.4-17 A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban

Fő célja:

- a hagyományos magyar népmese, a népmesemondás, a mesei gondolkodás és nevelés népszerűsítése, beépítésének elősegítése a kulturális intézmények informális és nem formális szolgáltatási kínálatába,
- A keszthelyi NépmesePont létrehozásával a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak iskolai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelést biztosítjuk.

Szakmai tartalma:

A projekt keretében kialakításra került a Keszthelyi NépmesePont. Az infrastrukturális fejlesztés eredményeként a Goldmark Károly Művelődési Központ Kossuth Lajos u. 28. szám alatti főépületének udvarából külön bejáraton megközelíthető emeleti klubhelyiségek átalakítása valósult meg Kő Boldizsár Meseterek látványterve szerinti installációkkal. A projekt eredményeként a meglévő 3 db szakköri helység felhasználásával megvalósult a minimum 35 fő számára egyidejű befogadására és leültetésére alkalmas tér létrehozása beépített installációval, mely népmesék világának átélését

segíti. A megvalósítás során 2 fő főállású alkalmazott (szakirányú, vagy pedagógus végzettségű heti 40 órás munkavállaló) segíti a NépmesePont működését.

Támogatási összeg: 79 748 370 Ft.

Támogatási intenzitás: A projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól

<i>Időpont, időszak</i>	<i>Projektfejlesztési esemény</i>	<i>Megjegyzés</i>
2017. 05. 03.	Pályázat benyújtása	
2017.05.23.	Jogosultsági döntés	
2018.02.07.	Támogatói döntés	
2018.02.12-03.14.	Szerződéskötések feladatokra	
	Szerződésmódosítások – MÁK	Nem releváns
	Közbeszerzési eljárás(ok)	Nem releváns
2018.03.14.	Szerződéskötés	
	Kivitelezés főbb mérföldkövei	
2018. 05.26.	NépmesePont megnyitása	
2021.02.28.	Projektzárás	
2021.05.29.	Elszámolás benyújtása	

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Szerződés-kötés időpontja</i>	<i>Bruttó szerződött összeg</i>	<i>Teljesítési határidő</i>	<i>Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)</i>
Projektelőkészítés költségei/Szakmai terv	2017.03.27.	800.000 Ft	2017.04.30.	teljesítés egészben
Projektelőkészítés/Előzetes igényfelmérés	2018.01.18.	800.000 Ft	2018.02.28.	teljesítés egészben
Tervezés	Nem releváns			
Közbesz. szakértő	Nem releváns			
KTK nyilvánosság	2018.02.25.	317.500 Ft	2021.02.28.	teljesítés részben
Marketing	Nem releváns			
Műszaki ellenőr	Nem releváns			
Projektmenedzsment	GKMK munkatársai	2.667.600	2021.02.28.	teljesítés részben
Kivitelező	2018.03.28.	13.970.000	2018. 05.21.	teljesítés egészben
Eszközbeszerzés	2018.12.03.	2.026.920 Ft	2018.12.03.	teljesítés egészben

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

<i>Időpont, időszak</i>	<i>Projektfejlesztési esemény</i>	<i>Megjegyzés</i>
	Közbeszerzés indítása	Nem releváns

	Szerződéskötés kivitelezővel	2018.03.28.
	Kivitelezés készültségi fokok szerint	Nem releváns
	Átadás-átvétel	2018.05.21.
	Forgalomba helyezés, használatbavételi eljárás	2018. 05. 26.
	Projektzárás, záró beszámoló	2021.02.28.
	Záró elszámolás	2021.05.29.
2021.02.28— 2024.02.28.	Fenntartási időszak 1-2-3-4-5 év	

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt a támogatási szerződésben foglaltak szerint halad, előfinanszírozott, így a megvalósításra a teljes összeg rendelkezésre áll.