

## Schwarz Dávid utcai játszótér fejlesztése

### TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00176

#### I. Projekt általános bemutatása

**Projekt címe: Schwarz Dávid utcai játszótér fejlesztése**

**Azonosítószám: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00176**

Támogatási összeg: 17.720.902,-Ft

Fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A tervezett fejlesztés egy 1530 m<sup>2</sup> alapterületű területen valósul meg, mely magába foglal egy kerítéssel körbezárt, előírásoknak megfelelő bukóterületekkel és ütéscsillapító burkolattal, fákkal is ellátott játszótérrel, és egy sétánnyal, kiegészítő elemekkel (padok, hulladékgyűjtők, fűzfa építmény, „nature play” parkelemek) rendelkező közösségi célú térrészt. A fejlesztett térrész valamennyi korosztályt célozza az új szolgáltatásaival. A tervezett játszótéri elemek: 1 db mérleghinta, 1 db játszóvár, 2 db kis rugós játék, 1 db napvitorlával ellátott homokozó, 1 db kétülőkés hinta

#### II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2018. december 5.	Tervezési szerződés megkötése	
2019. április 19.	Pályázat benyújtása	
2019. július 11.	Támogatói döntés – MÁK	

#### III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Szerződés-kötés időpontja	Bruttó szerződött összeg	Teljesítési határidő	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
Tervezés	2018. december 6.	292.100 Ft	2019. január 18.	Teljesítve 100%

#### IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2019. október	Támogatási szerződés megkötése	
2019. december 31.	1. mérföldkő elérése	A kivitelező kiválasztása közbeszerzés útján megtörténik.
2020. június 30	2. mérföldkő elérése	A kivitelezési munka lezárul.
2020. szeptember 30.	3. mérföldkő elérése, projektzárás	
2020. szeptember - október	Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása, elfogadtatása a Közreműködő szervezettel és az Irányító Hatósággal	
2020. november - 2021. október	Projektfenntartási időszak 1. éve – Indikátor teljesítéséről I. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2021. november -	Projektfenntartási időszak 2. éve – Indikátor	

2022. október	teljesítéséről II. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2022. november - 2023. október	Projektfenntartási időszak 3. éve – Indikátor teljesítéséről III. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2023. november - 2024. október	Projektfenntartási időszak 4. éve – Indikátor teljesítéséről IV. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2024. november - 2025. október	Projektfenntartási időszak 5. éve – Indikátor teljesítéséről V. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2025. november - december	Záró projekt fenntartási ellenőrzés – MÁK, Közreműködő Szervezet	

#### **V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások**

Jelenleg nincs a pályázat megvalósítása kapcsán felmerülő saját költség.

#### **VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban**

A projekt a tervezettek szerint fog megvalósulni.

Készítette: Molnár Mihály, projektmenedzser