

Keszthelyi távhőrendszer fűtőműveinek korszerűsítése

KEHOP-5.3.1-17-2017-00014

I. Projekt általános bemutatása

Projekt címe: Keszthelyi távhőrendszer fűtőműveinek korszerűsítése

Azonosítószám: KEHOP-5.3.1-17-2017-00014

Konzorciumban megvalósuló projekt.

Konzorcium vezető (pályázati feltételek alapján): NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

VÜZ Nonprofit Kft-re eső elszámolható összeg: 246.430.816,- Ft

VÜZ Nonprofit Kft-re eső támogatási összeg: 123.215.408,- Ft

Fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A fejlesztés révén a Fodor u-i, a Vásár téri és a Vaszary u-i fűtőműben is a közel 20 éves kazánok cseréje és a hozzá kapcsolódó elemek (Pl: szivattyúk, villamos rendszer) korszerűsítése, cseréje történik meg, valamint a biztonságos és korszerű üzemeltetés érdekében távfelügyeleti rendszer is készül a fűtőművekben.

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2017. december 14.	Pályázat benyújtása	
2018. február 6.	Támogatói döntés	
2018. március 12.	Támogatási szerződés megkötése	A Támogatási szerződést a konzorciumvezető NFP Nonprofit Kft. írta alá.

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Szerződés-kötés időpontja	Nettó szerződött összeg	Teljesítési határidő	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
Tervezés	2018. május 17.	2.736.000 Ft	2018. december 15.	Teljesítve 100%

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2019. szeptember - november	A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés eredményes lefolytatása	A közbeszerzési eljárás megindult.
2021. szeptember 30.	A kivitelezés lezárása, a projekt fizikai zárása.	
2021. október - november	Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása, elfogadtatása a Közreműködő	

	szervezettel és az Irányító Hatósággal	
2021. december - 2022. november	Projektfenntartási időszak 1. éve – Indikátor teljesítéséről I. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2022. december - 2023. november	Projektfenntartási időszak 2. éve – Indikátor teljesítéséről II. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2023. december - 2024. november	Projektfenntartási időszak 3. éve – Indikátor teljesítéséről III. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2024. december - 2025. november	Projektfenntartási időszak 4. éve – Indikátor teljesítéséről IV. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2025. december - 2026. november	Projektfenntartási időszak 5. éve – Indikátor teljesítéséről V. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2026. december – 2027. február	Záró projekt fenntartási ellenőrzés – Közreműködő Szervezet	

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt támogatási intenzitása 50%. Így tervezetten 123.215.408 Ft saját erő szükséges a projekt megvalósításához. A saját erőhöz szükséges hitelhez mind Keszthely Város Önkormányzata, mind a kormányzat megadta a hozzájárulást, a projekt megvalósításához szükséges hitel összege a VÜZ Nonprofit Kft. rendelkezésére áll.

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban

A projekt a tervezettek szerint fog megvalósulni.

Készítette: Molnár Mihály, projektmenedzser