

**Zala két keréken – kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz, Cserszegtomaj és
Hahót településeken
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005**

I. Projekt általános bemutatása

Projekt címe: Zala két keréken – kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz, Cserszegtomaj és Hahót településeken

Azonosítószám: TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005

Támogatási összeg: 135.405.864 Ft.

Támogatási intenzitás: 100%

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A projekt konzorciumi együttműködésben valósult meg, a konzorcium vezetője a Zala Megyei Önkormányzat. A konzorcium további tagjai: Keszthely Város Önkormányzata, Hévíz Város Önkormányzata, Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata, Hahót Község Önkormányzata, és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt keretében az alábbi kerékpáros barát fejlesztések valósultak meg:

- A) Országos közút funkcionális egysége mentén (településközpont és a település szélén található lakóterület közötti szakaszon) létesülő kerékpáros útvonalak:
1. Keszthelyen kiépítésre kerül a Csapás úti kerékpárút 2.929,12 méteren, amely a Bástya utcán, a Sopron utcán, a Hévízi és Csapás úton vezet a Martinovics utcáig, majd a TESCO területén át a 71 sz. útkeresztezésével az állatsimogató útján folytatódik Gyenesdiás határáig.
 2. Hévízen és Cserszegtomajon a Plázához (nagy parkoló északi bejáratához) vezető úttól, a Gyöngyös patakon át Dobogó-major üdülőfalva bejárata között kerékpárút kerül megvalósításra a Gyöngyös patakon kerékpáros híd létesítésével, 438,44 hosszúságban, önálló nyomvonalú kétirányú megoldással, 2,4 szélességben, kétrétegű aszfalt burkolattal.
- B) A településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása:
3. Hahót – Fakos-pusztá között önálló nyomvonalú kétirányú kerékpárút építése valósul meg 1030,46 méter hosszúságban; egy fahíd építésével, és az 1+024 km szelvényben az árok keresztezésénél csőáteresz beépítésével; 2,4 m szélességben, két rétegű aszfalt burkolattal.

A tervezett majd elkészült kerékpárút helyszíne **Keszthely** város északi városrészében az azon áthaladó Hévíz-Keszthely-Gyenesdiás tengelyt érintő Csapás út. Az út a lakóövezet és az ipari terület határán lévő széles közterületen létesül, amelyet zöld övezet választ el az országos közúttól. A kerékpárút Hévíz-Keszthely-Gyenesdiás összekötő kapocsként részét képezi az Északnyugat-dunántúli kerékpárútnak, amely a városok közötti kerékpáros forgalmat, illetve a lakosság részéről igényként megjelenő kereskedelmi és szolgáltató egységek megközelítését segíti elő. Az út jelenleg is jelentős kerékpáros forgalmat bonyolít le, elsősorban hivatásforgalmi jelleggel (iskolások, munkába járók, városközpontot megközelítő forgalom). Az elkészült kerékpárút fenti célok elérésén túl a szabadidős kerékpározás útvonalát is betölti, mivel a Bakonyerdő Zrt. által létesített állatsimogatót és látogatóközpontot és érinti.

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2016.március 31.	Pályázat benyújtása	48/2016.(III.29.)számú képviselő-testületi hat.
2017. május 04	Támogatói döntés – MÁK	
2017. május 30	Testületi határozat – Konzorciumi szerződés megkötésére	150/2017.(V.30.)számú képviselő-testületi hat.
2017. június 07	Konzorciumi Szerződéskötés	48/2016.(III.29.)számú képviselő-testületi hat.
2017. június 07	Támogatási Szerződéskötés	150/2017(V.30)számú képviselő-testületi hat.
2017. július 03 - 2017. december 31	A konzorcium vezető által megbízott projekt- menedzser feladatoként kiválasztott tervezők munkájának elindítása, feladatok egyeztetése és a kért adatok (hrs., nyomvonal) átadása. Tervezési munka elvégzése, engedélyezése.	A tervezési időszak alatt folyamatos egyeztetések a tervezőkkel.
2017. augusztus 21 2017.október 24	Előleg átutalásáról értesítő levél, előleg beérkezése két ütemben.	Az előleg átutalása két részletben történt I. 90.270.576 Ft <u>II.45.135.288 Ft.</u> 135.405.864 Ft. Támogatási összeg tartalék keret nélkül.
2017. november 20 2017.december 01	Közbeszerzési szakértő kiválasztás egyszerű beszerzési eljárás keretén belül.	
2018.03.28 – 2019.06.13 – ig	Szerződésmódosítás – IH : a pályázat konzorciumi tagjainak sorában történt változtatások miatt.	Új taggal, Cserszeg- tomajjal bővült a projekt.
2018. március 29.	Marketing tevékenységek elvégzésére egyszerű beszerzési eljárás keretén belül került sor. Elvégzett tevékenységek: - A kerékpáros kultúra népszerűsítésére szem- léletformáló ifjúsági rendezvény 2018.06.23 - Az új kerékpárút biciklizése 2018.11.17 - Ismeretterjesztő szemléletformáló kiadvány készítése 2018.11.17	
2018. február 20 2018.június 27	Közbeszerzési eljárás keretén belül került kiválasztásra a beruházás kivitelező	132/2018.(V.23)számú képviselő-testületi hat.
2018. július 02	Szerződéskötés a kivitelezővel. Nyertes: TERRA ÉPKER HUNGARIA Kft. Szerződött összeg: nettó: 129.989.710 Ft.	168/2018.(VI.11)számú képviselő-testületi hat.
2018. július 09	Kivitelezés főbb mérföldkövei: munkaterület átadás, felvonulás	
2018. július 20	Beruházás tényleges megkezdése	
2018.november 22	Beruházás műszaki átadása-átvétele	A jelenlévők nyilatkozatai mellékelve.
2019. május 18	Forgalomba helyezés véglegessé válása.	ZA-05/ÚO/00021-25/ 2019 határozat

2019.június 24	a pályázat konzorciumi tagjainak sorában történt változtatások miatti szerződés módosítás volt folyamatban 2018.03.28 – 2019.06.13 – ig. Az IH. döntés meghozatala, az új Konzorciumi és Támogatási szerződés aláírása után van lehetőség az adott konzorciumi tag költségvetésének kiigazítására, módosítására és véglegesítésére. Jelenleg a módosítások egyeztetése zajlik.	A módosított Támogatási szerződés hatályba lépése.

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok

Feladat megnevezése	Szerződéskötés időpontja	Bruttó szerződött összeg	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
Projektterv	2015.08.03	4.318.000 Ft	Teljesítve 2015.10.31
Tervezés	A konzorcium vezető által központilag kiválasztott ConstReal Mérnöki Iroda Kft. végezte a tervezési munkákat.		
Közb. szakértő	2017.12.01	1.454.023 Ft	egészben teljesítve
KTK nyilvánosság	A Zala Megyei Önkormányzat látja el a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának feladatait.		
Marketing	2018.04.16	1.498.000 Ft	egészben teljesítve
Műszaki ellenőr	A konzorcium vezető által központilag kiválasztott ZALABER Kft. végezte a műszaki ellenőri munkákat		
Projektmenedzsment	A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. látja el a projektmenedzseri feladatokat		
Kivitelező	2018.07.02	nettó: 129.989.710 Ft.	egészben teljesítve

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése, a szakmai feladatok ismertetésével

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2019 október	Új, módosított projekt költségvetés készítése	
2019 november	Módosított Támogatási Szerződés beadása	
2020 december	Projektzárás, záró beszámoló	
2021 január	Záró elszámolás	
	Fenntartási időszaki jelentések 1-2-3-4-5 év	

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt készthelyi beruházásának fizikai befejezése 2018. november 22-én megtörtént, a benyújtott számlákat a kiegyenlítettük. A pályázat pénzügyi elszámolása folyamatban van, azonban tényleges elszámolás, csak a költségsorok átcsoportosítását jóváhagyó IH döntés után lesz lehetőség.

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását

A pályázat konzorciumi tagjainak sorában történt változtatások miatti szerződés módosítás volt folyamatban 2018.03.28 – 2019.06.13 – ig. Az IH. döntés meghozatala, az új Konzorciumi és Támogatási szerződés aláírása után van lehetőség az adott konzorciumi tag költségvetésének kiigazítására, módosítására és véglegesítésére. Jelenleg a módosítások egyeztetése zajlik.