

## Fodor úti távhőrendszer épületeinek energetikai korszerűsítése

### TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00016

#### I. Projekt általános bemutatása

**Projekt címe: Fodor úti távhőrendszer épületeinek energetikai korszerűsítése**

**Azonosítószám: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00016**

Támogatási összeg: 34.085.000,-Ft

Fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A projekt összetett beruházásként valósul meg, mivel három, a pályázó tulajdonában lévő távhőszolgáltatási feladatokat ellátó épület energetikai hatékonyságot célzó fejlesztése valósul meg. A projekthelyszínek: a Fodor úti fűtőmű, a Fodor I. hőközpont és a Fodor II. hőközpont épülete. Az ellátott feladatokból eredően jelentős villamos energia igénye és így költsége van a projekt helyszínéül szolgáló épületeknek, a bennük lévő gépészeti berendezéseknek. Cél a villamos energia költség csökkentése napelemes rendszerek telepítésével.

#### II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2018. szeptember 10.	Projektterv szakmai fejezeteinek és szakmai mellékleteinek elkészítése	
2019. szeptember 28.	Pályázat benyújtása	
2019. július 24.	Támogatói döntés – MÁK	

#### III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Szerződés-kötés időpontja	Bruttó szerződött összeg	Teljesítési határidő	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
Projektterv szakmai fejezeteinek és szakmai mellékleteinek elkészítése	2018. szeptember 10..	200.000 Ft	2018. november 5.	Teljesítve 100%

#### IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2019. szeptember	Támogatási szerződés megkötése	A támogatási szerződés megkötéséhez minden szükséges dokumentum beküldésre került a Támogatónak.
2019. december 31.	1. mérföldkő elérése	A tervezési feladatok elvégzése
2020. május 31.	2. mérföldkő elérése	A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés eredményes lezárása.
2021. január 31.	3-4-5. mérföldkő elérése, projektzárás	A kivitelezés lezárása, a projekt fizikai

		zárása.
2021. február - március	Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása, elfogadtatása a Közreműködő szervezettel és az Irányító Hatósággal	
2022. április - 2023. március	Projektfenntartási időszak 1. éve – Indikátor teljesítéséről I. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2023. április - 2024. március	Projektfenntartási időszak 2. éve – Indikátor teljesítéséről II. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2024. április - 2025. március	Projektfenntartási időszak 3. éve – Indikátor teljesítéséről III. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2025. április - 2026. március	Projektfenntartási időszak 4. éve – Indikátor teljesítéséről IV. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2026. április - 2027. március	Projektfenntartási időszak 5. éve – Indikátor teljesítéséről V. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2027. április - május	Záró projekt fenntartási ellenőrzés – MÁK, Közreműködő Szervezet	

#### **V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások**

Jelenleg nincs a pályázat megvalósítása kapcsán felmerülő saját költség és nem is tervezett.

#### **VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban**

A projekt a tervezettek szerint fog megvalósulni.

Készítette: Molnár Mihály, projektmenedzser