

## IV. Béla téri és a Kossuth 5. szám alatti játszótér fejlesztése

### TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00180

#### I. Projekt általános bemutatása

**Projekt címe:** IV. Béla téri és a Kossuth u. 5. szám alatti játszótér fejlesztése

**Azonosítószám:** TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00180

Támogatási összeg: 15.676.749,- Ft

Fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

IV. Béla tér: A következő minősített, fa játszóeszközök tervezettek: 1 db mérleghinta, 1 db kéttornyú játszóvár, 2 db kis rugós játék, 1 db kétülőkés hinta, 1 db kisvonat. A következő fitness eszközök telepítése tervezett: 1 db légbenjáró, 1 db kombinált erősítőgép, 1 db derékformáló. Az eszközök telepítése az előírásoknak megfelelő bukóterekkel és ütéscsillapítókkal tervezett.

Kossuth 5.: A következő minősített, fa játszóeszközök tervezettek: 1 db kisebb játszóvár, 1 db kis rugós játék, 1 db kétülőkés hinta. Az eszközök telepítése az előírásoknak megfelelő bukóterekkel és ütéscsillapítókkal tervezett. A játszótér 1 db új paddal, 1 db új hulladékgyűjtővel és 29 m hosszú kerítéssel is kiegészül.

#### II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2018. december 5.	Tervezési szerződés megkötése	
2019. április 19.	Pályázat benyújtása	
2019. július 11.	Támogatási döntés – MÁK	

#### III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Szerződés-kötés időpontja	Bruttó szerződött összeg	Teljesítési határidő	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
Tervezés	2018. december 5.	150.000 Ft	2018. december 20.	Teljesítve 100%

#### IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2019. október	Támogatási szerződés megkötése	
2019. december 31.	1. mérföldkő elérése	A kivitelező kiválasztása közbeszerzés útján megtörténik.
2020. június 30	2. mérföldkő elérése	A kivitelezési munka lezárul.
2020. szeptember 30.	3. mérföldkő elérése, projektzárás	
2020. szeptember - október	Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása, elfogadtatása a Közreműködő szervezettel és az Irányító Hatósággal	
2020. november - 2021. október	Projektfenntartási időszak 1. éve – Indikátor teljesítéséről I. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	

2021. november - 2022. október	Projektfenntartási időszak 2. éve – Indikátor teljesítéséről II. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2022. november - 2023. október	Projektfenntartási időszak 3. éve – Indikátor teljesítéséről III. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2023. november - 2024. október	Projektfenntartási időszak 4. éve – Indikátor teljesítéséről IV. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2024. november - 2025. október	Projektfenntartási időszak 5. éve – Indikátor teljesítéséről V. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2025. november - december	Záró projekt fenntartási ellenőrzés – MÁK, Közreműködő Szervezet	

#### **V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások**

Jelenleg nincs a pályázat megvalósítása kapcsán felmerülő saját költség.

#### **VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban**

A projekt a tervezettek szerint fog megvalósulni.

Készítette: Molnár Mihály, projektmenedzser