


Név :
Keszthely Város Önkormányzata
Cím :
8360 Keszthely, Fő tér 1.


A munka leírása:
Helikon Park szépítése egyéb, kiegészítő munkák

Készült: 2026. június 10.

Megnevezés		Költségvetés főösszesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei			180 886	1 742 716
1.2 Akadályoztatási költség	0,00%			0
1.3 Építés közvetlen költségei			180 886	1 742 716
1.4 Közvetlen önköltség összesen			180 886	1 742 716
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap			180 886	
2.2 Árkockázati fedezet	0,00%		0	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap			180 886	
2.4 Anyagigazgatási költség	0,00%		0	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4				1 742 716
2.6 Fedezet	0,00%			0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap			1 923 602	
3.2 Tartalékkeret	0,00%		0	
4.1 ÁFA vetítési alap			1 923 602	
4.2 Áfa	27,00%		519 373	
5. A munka ára			2 442 975	

A teljesítést igazolom.
Keszthely, 2026. 06. 10.


Péter Péter
csatlóvezető


TOTRÓN-SYSTEM KFT.
Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.
Cégszám: 20-09-062637
Belföldi: 06-83-11749039-20066387
Közös: 06-83-11749039-20066387 (3)

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Futóút és kutya futtató közötti járda építése	79 548	62 329
Járda kiegészítése központi sétányig	94 418	74 957
Északi gyalogos bejáratnál a központi sétánytól délre eső a futóúttal határolt területről cserjék átültetése területen belül	6 920	697 430
Északi gyalogos bejárat és gazdasági bejárat közötti területről a cserjék átültetése területen belül	0	908 000
Összesen:	180 886	1 742 716



Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1		Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	9,75	m2	0	350	0	3 413
2		Zúzalékagyazat osztályozatlan anyagból (felében 5-40 darált bontásból származó anyagból, felében 0-32 zúzalékból), tömörítve 15cm vastagságban	1,2	m3	3 035	1 980	3 642	2 376
3		Zúzalékagyazat fektetése térburkolat alá 3cm 2/4mm dolomit zúzalék (vibrálással-korábbi tételben kiírt)	0,25	m3	9 590	11 000	2 398	2 750
4		Geotextil 150g/m2, egyrétegben, vágási és átfedési veszteséggel számolt	7,8	m2	270	165	2 106	1 287
8		Süllyesztett LEIER előregyártott kerti szegély beton sávalapban (sávalap költsége korábbi tételben kiírt) részletrajz szerinti kivitelben	14,2	fm	955	1 120	13 561	15 904
6		Sávalap készítése C20/25 minőségű betonnal, 10cm zúzalékagyazaton	0,85	m3	25 745	7 000	21 883	5 950
7		Térburkolat fektetése zuzalék alapra (külön tételben szerepel) LEIER QUADRO 8x8x6 cm, szürke	7,8	m2	4 610	3 050	35 958	23 790
8		Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1,2	m3		840	0	1 008
9		Tereprendezés szegélyek mellett	2	m2		1 190	0	2 380
10		Kiszorult föld elterítése helyben	1,95	m3		1 780	0	3 471
Munkanem összesen:							79 548	62 329

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1		Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	12,6	m2	0	350	0	4 410
2		Zúzalékagyazat osztályozatlan anyagból (felében 5-40 darált bontásból származó anyagból, felében 0-32 zúzalékból), tömörítve 15cm vastagságban	1,6	m3	3 035	1 980	4 856	3 168
3		Zúzalékagyazat fektetése térburkolat alá 3cm 2/4mm dolomit zúzalék (vibrálással-korábbi tételben kiírt)	0,32	m3	9 590	11 000	3 069	3 520
4		Geotextil 150g/m2, egyrétegben, vágási és átfedési veszteséggel számolt	10,5	m2	270	165	2 835	1 733
8		Süllyesztett LEIER előregyártott kerti szegély beton sávalapban (sávalap költsége korábbi tételben kiírt) részletrajz szerinti kivitelben	14	fm	955	1 120	13 370	15 680
6		Sávalap készítése C20/25 minőségű betonnal, 10cm zúzalékagyazaton	0,85	m3	25 745	7 000	21 883	5 950
7		Térburkolat fektetése zúzalék alapra (külön tételben szerepel) LEIER QUADRO 8x8x6 cm, szürke	10,5	m2	4 610	3 050	48 405	32 025
8		Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	1,6	m3		840	0	1 344
9		Tereprendezés szegélyek mellett	2,1	m2		1 190	0	2 499
10		Kiszorult föld elterítése helyben	2,6	m3		1 780	0	4 628
Munkanem összesen:							94 418	74 957

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1		Meglévő pad áttelepítése új helyszínre	1	db	6 920	14 430	6 920	14 430
2		Cserjék átültetése parkon belül	1	ktsg		333 000	0	333 000
3		Terület rendezése cserjék helyén	1	ktgs		350 000	0	350 000
Munkanem összesen:							6 920	697 430

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1		Cserjék átültetése parkon belül	1 ktsg		558 000	0 558 000
2		Terület rendezése cserjék helyén	1 ktgs		350 000	0 350 000
Munkanem összesen:						0 908 000

