

11814  
2018 JUN 19.  


**Tárgy:** Fwd: efop

**Feladó:** Havasi, Bálint <balint.havasi@balatonimuzeum.hu>

**Dátum:** 2018.06.19. 6:46

**Címzett:** Keszthely Város Polgármestere <polgarmester@keszthely.hu>

**CC:** Szilvia Gyanó <szilvia.gyano@balatonimuzeum.hu>, Mária Némethné Bali <gazdasagivezeto@geszkeszthely.hu>

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm kolléganőm Gyanó Szilvia projektmenedzser összefoglalóját a Balatoni Múzeum EFOP-4.1.9-16 kódszámú, „Balatoni Kincsestár” elnevezésű projektjéről. Ahogy szóban is említettem, az első sikertelen közbeszerzés után megkezdtük a projekt átdolgozását, a műszaki tartalom és költségek csökkentését a megvalósíthatóság érdekében.

Az érintettekkel való egyeztetés után a projekt megvalósításához bruttó 5.019.000 Ft összeg hiányzik, melyre a projekt során 2018/2019-ben lenne szükségünk.

Kérem a fentiekben további egyeztetés lefolytatását és a Fenntartóval közös döntés kialakítását a projekt folytatásával kapcsolatban!

Köszönettel

Havasi Bálint

----- Továbbított levél -----

**Feladó:** Gyanó, Szilvia <szilvia.gyano@balatonimuzeum.hu>

**Dátum:** 2018. június 18. 15:23

**Tárgy:** efop

**Címzett:** Bálint Havasi <balint.havasi@balatonimuzeum.hu>

— Mellékletek: —

Változtatások a Balatoni Múzeum EFOP.docx

14,1 KB

Változtatások a Balatoni Múzeum EFOP-4.1.9-16 kódszámú, „Balatoni Kincsestár” elnevezésű projektjéhez

A „Balatoni Kincsestár” elnevezésű, 60 millió Ft támogatásban részesített projekt építési költségei az eredeti tervek szerint bruttó 30 millió Ft-ba kerültek volna. A közbeszerzési terv alapján kiírt közbeszerzési eljárás azonban eredménytelen lett. A négy pályázó mindegyike jóval a 2017 elején tervezett költségvetésnél magasabb összegű pályázatot nyújtott be. Ennek oka az eltelt több mint egy év alatt az építőiparban bekövetkezett áremelkedés, valamint a vállalkozók túlterheltsége.

Az újabb közbeszerzési eljárás lebonyolításához az építésszel egyeztetve arra az elhatározásra jutottunk, hogy a terveket úgy módosítjuk, hogy a költségek a lehető legkisebbek legyenek – de a kötelező műszaki tartalom ne csökkenjen. A fent említett építőipari áremelkedések miatt azonban az építési költségek így is bruttó 5.019.000 Ft-tal meghaladják az eredeti költségvetést.

A pályázat költségvetéséből eddig 3.173.400 Ft-ot költöttünk el, melyet, ha a projekt nem valósul meg, vissza kell utalnunk a felelős kormányzati szervnek.

Hogy a költségek semmiképpen se haladják meg a bruttó 35 millió Ft-ot, a következőképpen terveztük át a műszaki terveket és a költségvetést:

A gépészet nagy része elmaradna. A néprajzi raktár levegőcseréjét a hagyományos módon (nyitható ablak a kupolába) oldanánk meg.

Az építészetnél a felvonulás költségeit csökkentettük (ideiglenes kerítés olcsóbb lesz).

A szárazépítés nagy részét (installáció) a múzeum saját munkatársai készítik el, részben korábbi kiállítási anyagok felhasználásával.

Elhagyjuk a betekintő üvegdobozt a raktárba – helyette az ablakot alakítjuk ki „bepillantásra” alkalmassá.

Olcsóbb korlátot építünk.

A kupola szerkezeténél kevesebb szöggel dolgozunk, így csökken a szerkezet költsége kb 10 %-kal.

Az önkormányzattól a pályázat megvalósításához kérünk 5.019.000 Ft. Mivel az építkezés befejezése 2019-re várható, ezt az 5 milliót nem egy összegben, hanem két részletben kérjük. 2018 és 2019-es évekre fele-fele arányban.