

7. sz. melléklet



3/45-49/2022.

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

Strandfejlesztés 2021
konstrukció keretében megvalósuló projektekhez



1. Általános adatok

A projekt száma:	STR-2021-043
A kedvezményezett neve:	Keszthely Város Önkormányzata
A projekt címe:	„A Keszthelyi Városi strand fejlesztése IV. ütem”
A módosítási igényt kitöltő neve:	Németh Veronika
Módosítási kérelem sorszáma:	1.

2. Változás típusának meghatározása és a módosítás részletezése (Kizárólag a pályázat változó adatait kell feltüntetni az alábbiakban.)

2.1. Általános adat(ok) változása

Kérjük aláhúzni a változással érintett adatot/adatokat.

Változással érintett adat:

- Kedvezményezett neve
- Kedvezményezett azonosítója (cégjegyzékszám, adószám)
- Kedvezményezett székhelye
- Hivatalos képviselő személye
- Kapcsolattartó személye
- Bankszámlaszám
- Elkülönített bankszámlaszám
- Projekt megvalósításának kezdete
- Projekt fizikai befejezése
- Megvalósítás helye
- Költségterv
- Egyéb, és pedig...

Kérjük adja meg a fentiekben megjelölt adatot/adatokat a változás előtti és utáni állapot feltüntetésével.

A hivatalos képviselő neve 2022. május 1-től Vozár Péterné alpolgármester.

A projekt fizikai befejezésének határideje hatályos támogatási szerződés szerint 2022. május 31.

A projekt fizikai befejezésének határidejét kérjük 2022. december 31-re módosítani.

2.2. Műszaki, szakmai tartalom változás

Kérjük, adja meg az érvényes Támogatói Okirat szerinti változással érintett műszaki, szakmai tartalmat és a hozzá kapcsolódó költségvetési adatokat, számításokat szükség szerinti bontásban! (Miről)

A jelenlegi fejlesztés három pontot céloz. A strand északi harmadában a gyepfelületek rehabilitációja indokolt. Közel fél hektár nagyságú területén a gyep hiányos, nagy foltokban látszik a talajfelszín, a talaj szerkezete nem teszi lehetővé a víz elszivárgását, ezért nagyobb vízborításos területek alakulnak ki. A gyep újratelepítése során a jelenlegi gyep nyesése, a kedvezőtlen fizikai féleségű talajréteg letermelése, elszállítása javasolt. A termőtalaj ráhordás után kerülhet sor a talajrétegek összedolgozására, rotálására, majd tereprendezés után a fűmag elvetésére.

A második célterület a jelenlegi, leromlott állapotú, alulhasznált gokartpálya területe, amelyen Kneipp taposó kialakítása tervezett. A Kneipp ösvényen történő séta jó hatással van a láb vérkeringésére, az érfalak megerősödésére, természetes masszázst eredményez. A reflexzónák masszírozásával az összes szervet képes stimulálni, rendszeresen alkalmazva előnyös az anyagcsere folyamatokra.

Az 1 m szélességű, hozzávetőleg 40 m hosszú ösvényen 4,5-5 m-ként változnak a burkolat anyagai, felületi kiképzésük. Többféle méretű kavicsburkolat (kulé-, gyöngykavics), deszkaburkolat, zúzalékba ágyazott lépőkövek, bazalt kockakövek váltják egymást. A burkolattípusok süllyesztett kerti szegéllyel határoltak. Utcabútorok elhelyezése tervezett az ösvény mentén.

A fejlesztések harmadik területe a strand délnyugati bejáratától induló burkolt sétányrendszer összekötése a délnyugati szegletben épülő, fogyatékkal élők részére is használható vizesblokkokkal. Ez egy 80-85 m hosszú, 2,2 m szélességű sétányszakaszon keresztül valósulna meg. Mozgáskorlátozott parkolóhelyek kialakítása (felfestéssel) a bejárat szomszédságában elhelyezkedő, jelenleg is burkolt parkolósávon valósul meg.

Kérjük, adja meg a kérelem tárgyát képező megváltozó műszaki, szakmai és a kapcsolódó költségvetési adatokat tartalmát és a hozzá kapcsolódó költségvetési adatokat, számításokat szükség szerinti bontásban! (Mire)

A jelenlegi fejlesztés kettő pontot céloz.

Az első célterület a jelenlegi, leromlott állapotú, alulhasznált gokartpálya területe, amelyen Kneipp taposó kialakítása tervezett. A Kneipp ösvényen történő séta jó hatással van a láb vérkeringésére, az érfalak megerősödésére, természetes masszázst eredményez. A reflexzónák masszírozásával az összes szervet képes stimulálni, rendszeresen alkalmazva előnyös az anyagcsere folyamatokra.

Az 1 m szélességű, hozzávetőleg 40 m hosszú ösvényen 4,5-5 m-ként változnak a burkolat anyagai, felületi kiképzésük. Többféle méretű kavicsburkolat (kulé-, gyöngykavics), deszkaburkolat, zúzalékba ágyazott lépőkövek, bazalt kockakövek váltják egymást. A burkolattípusok süllyesztett kerti szegéllyel határoltak. Utcabútorok elhelyezése tervezett az ösvény mentén.

A fejlesztések második területe a strand délnyugati bejáratától induló burkolt sétányrendszer összekötése a délnyugati szegletben épülő, fogyatékkal élők részére is használható vizesblokkokkal. Ez egy 80-85 m hosszú, 2,2 m szélességű sétányszakaszon keresztül valósulna meg. Mozgáskorlátozott parkolóhelyek kialakítása (felfestéssel) a bejárat szomszédságában elhelyezkedő, jelenleg is burkolt parkolósávon valósul meg.

2.3. Költségterv változása

Kérjük az Módosítási kérelem mellékletét képező táblázatok segítségével készítsen el módosított költségtervét (eszközlista töltése csak abban az esetben szükséges, amennyiben változás történt benne a hatályos, Támogató által elfogadott eszközlistánhoz képest)!

3. Módosítás indoklása

Kérjük indokolja a módosítási kérelmét.

A hivatalos képviselő Nagy Sándor Bálint volt 2022. április 30-ig, aki országgyűlési képviselő lett, így lemondott polgármesteri kinevezéséről. Az új polgármesteri választásig az Önkormányzatot 2022. május 1-től Vozár Péterné alpolgármester képviseli.

A pályázat fizikai befejezési határidejét kérjük 2022. december 31-ig meghosszabbítani. A kivitelezési munkák a strand nyitvatartási szezon kezdetéig nem tudnak megvalósulni, így azt 2022. szeptemberében szükséges folytatni. Az eredményes befejezéshez a módosított határidő elfogadása szükséges.

A pályázat benyújtásához az építési tevékenységekre vonatkozóan tervezői költségbeccslés készült. A támogatás megítélését követően 3 árajánlat került bekérésre az építési kivitelezésre vonatkozóan. A kivitelezői ár a tervezői költségbeccslés 1,5-szerese lett. Az eredeti műszaki tartalom így nem tartható.

A módosításban kérjük a műszaki tartalom egy részének elhagyását: a gyepfelület rehabilitációja nem kerülne megvalósításra. A megmaradó műszaki tartalom a strand délnyugati bejáróját és az újonnan létesült vizesblokkot összekötő akadálymentes sétány építése, valamint a Kneipp taposó építése.

A zöldfelület rehabilitáció a pályázat tartalmi értékelési szempontjait nem érinti, pontszámmal nem járó projektem volt. Így a szakmai tartalom érdemben nem csökkenne.

4. Módosítás alátámasztására benyújtott mellékletek

(árajánlatok, nyilatkozatok, vállalkozói szerződés módosítása stb.)

Módosított műszaki tervdokumentáció, tervezői költségbeccslés és aláírási címpéldány.

Dátum: Keszthely, 2022. május 24.

