

8. sz. melléklet

SZÉCHENYI 

3/46-11/2022.

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

**Strandfejlesztés 2021
konstrukció keretében megvalósuló projektekhez**



1. Általános adatok

A projekt száma:	STR-2021-061
A kedvezményezett neve:	Keszthely Város Önkormányzata
A projekt címe:	„Keszthelyi Libás strand fejlesztése IV. ütem”
A módosítási igényt kitöltő neve:	Németh Veronika
Módosítási kérelem sorszáma:	1.

2. Változás típusának meghatározása és a módosítás részletezése (Kizárólag a pályázat változó adatait kell feltüntetni az alábbiakban.)

2.1. Általános adat(ok) változása

Kérjük aláhúzni a változással érintett adatot/adatokat.

Változással érintett adat:

- Kedvezményezett neve
- Kedvezményezett azonosítója (cégjegyzékszám, adószám)
- Kedvezményezett székhelye
- Hivatalos képviselő személye
- Kapcsolattartó személye
- Bankszámlaszám
- Elkülönített bankszámlaszám
- Projekt megvalósításának kezdete
- Projekt fizikai befejezése
- Megvalósítás helye
- Költségterv
- Egyéb, és pedig

Kérjük adja meg a fentiekben megjelölt adatot/adatokat a változás előtti és utáni állapot feltüntetésével.

A hivatalos képviselő neve 2022. május 1-től Vozár Péterné alpolgármester.

A projekt fizikai befejezésének határideje hatályos támogatási szerződés szerint 2022. május 31.

A projekt fizikai befejezésének határidejét kérjük 2022. december 31-re módosítani.

2.2. Műszaki, szakmai tartalom változás

Kérjük, adja meg az érvényes Támogatói Okirat szerinti változással érintett műszaki, szakmai tartalmat és a hozzá kapcsolódó költségvetési adatokat, számításokat szükség szerinti bontásban! (Miről)

A jelenlegi fejlesztési koncepció a strand területén szilárd burkolatú úthálózat kialakítását célozza a jelenlegi murvás, kitaposott úthálózat helyett. A terv szerint a strand keleti, és nyugati bejáratát 2,5 m szélességű, süllyesztett kerti szegéllyel határolt, kiselemes beton térkőből felépített szilárd burkolat köti össze.

Ez 300 m hosszú burkolt sétány jelent, amelyben szerepelnek a kisebb szélességű (1,5 m), mellékhelyiségekhez, öltözőkhöz vezető utak is. A burkolt felület nagyrészt gyalogos forgalomra tervezett, de szükséges volt a strand homokos fővenyének fenntartása (homokbetöltés) miatt a teherautós megközelítést is figyelembe venni. Ezért egy 110-120 m-es szakaszon megerősített burkolat került kialakításra (8 cm vastagságú térkő), hogy a homokos rész biztonsággal megközelíthető legyen. Az út nyomvonalvezetése – főként a nyugati oldalon – kissé módosult a jelenleg használt nyomvonalhoz képest, de döntően azt követi. Kerekesszékekkel a strandterület burkolt felületen megközelíthető, a parkolásra a strand nyugati bejáratától 40 m-re kialakított 2 db mozgáskorlátozott parkolóhely szolgál. A bejáratától burkolt felületen, rövid távolságon belül megközelíthetők az öltözők, a vizesblokkok, valamint burkolt felület kapcsolódik a kültéri zuhanyozóhoz is. A vízbejutás lehetősége biztosított, a bejáratától mintegy 90 m-es burkolt útszakasz vezet a vízfelületig. Az akkumulátoros kerekesszékek, és akkumulátoros kerékpárok töltési lehetősége a keleti bejáratnál elhelyezett töltőpontnál lehetséges.

A terepadottságok miatt nincs szükség jelentős tereprendezésre, a burkolt felületek hossz-, és oldalirányú lejtése megfelel a kerekesszékekkel történő használat feltételeinek. A burkolat kialakítás során a szegélyek mentén 1,5 m távolságban történik tereprendezés, majd ebben a területben újrafüvesítés. A kikapcsolódási lehetőségek bővítésére szolgál a teqball asztal, amely a terület nyugati felének gyepfelületében kerül kialakításra. A tervezett pálya felülvetése javasolt.

Kérjük, adja meg a kérelem tárgyát képező megváltozó műszaki, szakmai és a kapcsolódó költségvetési adatokat tartalmát és a hozzá kapcsolódó költségvetési adatokat, számításokat szükség szerinti bontásban! (Mire)

A jelenlegi fejlesztési koncepcióban a strand területén szilárd burkolatú úthálózat kialakítását célozza a jelenlegi murvás, kitaposott úthálózat helyett. A terv szerint a strand nyugati bejáratától 2,5 m szélességű, süllyesztett kerti szegéllyel határolt, kiselemes beton térköből felépített szilárd burkolat a nyugati bejáratától mintegy 90 m-es burkolt útszakasz vezet a vízfelületig.

2.3. Költségterv változása

Kérjük az Módosítási kérelem mellékletét képező táblázatok segítségével készítenie el módosított költségtervét (eszközlista töltése csak abban az esetben szükséges, amennyiben változás történt benne a hatályos, Támogató által elfogadott eszközlistához képest)!

3. Módosítás indoklása

Kérjük indokolja a módosítási kérelmét.

A hivatalos képviselő Nagy Sándor Bálint volt 2022. április 30-ig, aki országgyűlési képviselő lett, így lemondott polgármesteri kinevezéséről. Az új polgármesteri választásig az Önkormányzatot 2022. május 1-től Vozár Péterné alpolgármester képviseli.

A pályázat fizikai befejezési határidejét kérjük 2022. december 31-ig meghosszabbítani. A kivitelezési munkák a strand nyitvatartási szezon kezdetéig nem tudnak megvalósulni, így azt 2022. szeptemberében szükséges folytatni. Az eredményes befejezéshez a módosított határidő elfogadása szükséges.

A pályázat benyújtásához az építési tevékenységekre vonatkozóan tervezői költségbeclés készült. A támogatás megítélését követően 3 kivitelezői árajánlat került bekérésre az építési kivitelezésre vonatkozóan. A kivitelezői ár a tervezői költségbeclés 1,5-szerese lett. Az eredeti műszaki tartalom így nem tartható.

A módosításban kérjük a műszaki tartalom egy részének elhagyását és az I. ütemként jelölt sétányszakaszt jóváhagyni.

4. Módosítás alátámasztására benyújtott mellékletek

(árajánlatok, nyilatkozatok, vállalkozói szerződés módosítása stb.)

Módosított műszaki tervdokumentáció, tervezői költségbeclés és aláírási címpéldány.

Dátum: Keszthely, 2022. május 24.

