

9. sz. melléklet



3/44-11/2022.

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

Strandfejlesztés 2021
konstrukció keretében megvalósuló projektekhez

1. Általános adatok

A projekt száma:	STR-2021-039
A kedvezményezett neve:	Keszthely Város Önkormányzata
A projekt címe:	„Keszthelyi Helikon Strand fejlesztése IV. ütem”
A módosítási igényt kitöltő neve:	Németh Veronika
Módosítási kérelem sorszáma:	1.

2. Változás típusának meghatározása és a módosítás részletezése (Kizárólag a pályázat változó adatait kell feltüntetni az alábbiakban.)

2.1. Általános adat(ok) változása

Kérjük aláhúzni a változással érintett adatot/adatokat.

Változással érintett adat:

- Kedvezményezett neve
- Kedvezményezett azonosítója (cégjegyzékszám, adószám)
- Kedvezményezett székhelye
- Hivatalos képviselő személye
- Kapcsolattartó személye
- Bankszámlaszám
- Elkülönített bankszámlaszám
- Projekt megvalósításának kezdete
- Projekt fizikai befejezése
- Megvalósítás helye
- Költségterv
- Egyéb, és pedig...

Kérjük adja meg a fentiekben megjelölt adatot/adatokat a változás előtti és utáni állapot feltüntetésével.

A hivatalos képviselő neve 2022. május 1-től Vozár Péterné alpolgármester.

A projekt fizikai befejezésének határideje hatályos támogatási szerződés szerint 2022. május 31.

A projekt fizikai befejezésének határidejét kérjük 2022. december 31-re módosítani.

2.2. Műszaki, szakmai tartalom változás

Kérjük, adja meg az érvényes Támogatói Okirat szerinti változással érintett műszaki, szakmai tartalmat és a hozzá kapcsolódó költségvetési adatokat, számításokat szükség szerinti bontásban! (Miről)

A fejlesztési koncepció célja szilárd burkolatok kialakítása, a funkciók felfűzése, új funkciók kialakítása. A tervezett szilárd kialakítású burkolat a strandot észak-déli irányban szeli ketté, összekötve az északi főbejáratot, a déli gazdasági bejáratot. A sétány hossza hozzávetőleg 300-350 m, a burkolat szélessége 2,5 m, anyaga kiselemes beton térkő. A burkolt felület részben gyalogos forgalomra tervezett, de nagyobb részén (230 m hosszon), a déli, gazdasági bejárat és a homokos partrész között, megerősített szerkezettel készül (8 cm vastagságú térkő), hogy a homok beszállítása megoldható legyen.

Kérjük, adja meg a kérelem tárgyát képező megváltozó műszaki, szakmai és a kapcsolódó költségvetési adatokat tartalmát és a hozzá kapcsolódó költségvetési adatokat, számításokat szükség szerinti bontásban! (Mire)

A fejlesztési koncepció célja szilárd burkolatok kialakítása, a funkciók felfűzése, új funkciók kialakítása. A tervezett szilárd kialakítású burkolat a strandot észak-déli irányban szeli ketté, összekötve az északi főbejáratot, a déli gazdasági bejáratot, melyből a jelen pályázatban az északi főbejárat és a Kneipp taposó közötti szakasz készül el. A sétány hossza hozzávetőleg 178,8 m, a burkolat szélessége 2,5 m, anyaga kiselermes beton térkő. A burkolt felület részben gyalogos forgalomra tervezett, egy részén pedig, a homokos partrésztől a déli, gazdasági bejárat felé vezető szakaszon megerősített szerkezettel készül (8 cm vastagságú térkő), hogy a homok beszállítása megoldható legyen.

2.3. Költségterv változása

Kérjük az Módosítási kérelem mellékletét képező táblázatok segítségével készítsen el módosított költségtervét (eszközlista töltése csak abban az esetben szükséges, amennyiben változás történt benne a hatályos, Támogató által elfogadott eszközlistához képest)!

3. Módosítás indoklása

Kérjük indokolja a módosítási kérelmét.

A hivatalos képviselő Nagy Sándor Bálint volt 2022. április 30-ig, aki országgyűlési képviselő lett, így lemondott polgármesteri kinevezéséről. Az új polgármesteri választásig az Önkormányzatot 2022. május 1-től Vozár Péterné alpolgármester képviseli.

A pályázat fizikai befejezési határidejét kérjük 2022. december 31-ig meghosszabbítani. A kivitelezési munkák a strand nyitvatartási szezon kezdetéig nem tudnak megvalósulni, így azt 2022. szeptemberében szükséges folytatni. Az eredményes befejezéshez a módosított határidő elfogadása szükséges.

A pályázat benyújtásához az építési tevékenységekre vonatkozóan tervezői költségbeclés készült. A támogatás megítélését követően 3 árajánlat került bekérésre az építési kivitelezésre vonatkozóan. A kivitelezői ár a tervezői költségbeclés 1,5-szerese lett. Az eredeti műszaki tartalom így nem tartható.

A módosításban kérjük a műszaki tartalom egy részének elhagyását: a Kneipp taposó és a déli bejárat közötti sétány szakasza egy későbbi ütemben készülne el.

A módosítással tehát a burkolt sétány hossza csökkenne, ami a pályázat értékelési szempontjait nem befolyásolja.

4. Módosítás alátámasztására benyújtott melléletek

(árajánlatok, nyilatkozatok, vállalkozói szerződés módosítása stb.)

Módosított műszaki tervdokumentáció, tervezői költségbeclés és aláírási címpéldány.

Dátum: Keszthely, 2022. május 24.

